



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ ๖ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง  
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๘๕๙๔

โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๘๕๙๔

[www.rueangsao.go.th](http://www.rueangsao.go.th)



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ : -พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นที่ 1 บ้านนางาม หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 555.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเรืองกำหนด	357,500	บ้านนางาม หมู่ที่ 5	กองช่าง	0	0	0	357,500			/	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 555.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเรืองกำหนด	มี.ค.-พ.ค. 2567

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องกำหนด	154,000	บ้านตาแวน หมู่ที่ 4	กองช่าง	0	0	0	154,000		/		ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องกำหนด	ก.พ.-เม.ย. 2567
3	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กว้าง 18.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องกำหนด	238,400	บ้านตาแวน หมู่ที่ 4	กองช่าง	0	0	0	238,400		/		ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กว้าง 18.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องกำหนด	ก.พ.-เม.ย. 2567

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ
											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านดอนเพ็ญ หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเจาะบ่อบาดาล ปริมาณงาน บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15 เมตร ขนาดความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง วางท่อประปาระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 265.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องกำหนด	350,000	บ้านดอนเพ็ญ หมู่ที่ 2	กองช่าง	กองช่าง	0	0	0	350,000			/	ชุดเจาะบ่อบาดาล ปริมาณงาน บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15 เมตร ขนาดความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง วางท่อประปาระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 265.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องกำหนด	มี.ค.-พ.ค. 2567

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โอน เพิ่ม	โอน ลด	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ปริมาณงานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไม่น้อยกว่า 8,000 วัตต์ พร้อมโครงสร้างติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องกำหนด	280,000	บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6	กองช่าง	0	0	0	280,000			/	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ปริมาณงานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไม่น้อยกว่า 8,000 วัตต์ พร้อมโครงสร้างติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องกำหนด	มี.ค.-พ.ค. 2567

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยื่นดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
6	โครงการปรับปรุงประปาบาดาล บ้านตาแวน หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประปาบาดาล ปริมาณงาน ทำความสะอาดบ่อบาดาล และติดตั้งระบบสูบน้ำ ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไม่น้อยกว่า 4,500 วัตต์ และเดินท่อพีวีซีความยาวไม่น้อยกว่า 261.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องกำหนด	230,000	บ้านตาแวน หมู่ที่ 4	กองช่าง	0	0	0	230,000			/	ปรับปรุงประปาบาดาล ปริมาณงาน ทำความสะอาดบ่อบาดาล และติดตั้งระบบสูบน้ำ ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ไม่น้อยกว่า 4,500 วัตต์ และเดินท่อพีวีซีความยาวไม่น้อยกว่า 261.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง กำหนด	มี.ค.-พ.ค. 2567





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

2.1 กลยุทธ์ : -สนับสนุนด้านการศึกษาและนันทนาการ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โอน เพิ่ม	โอน ลด	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของ การ ดำเนินงาน	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	50,000	ตำบลเรือง	กองการศึกษา	0	0	50,000	0	/			เด็กเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมวันเด็ก	ม.ค.67

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยื่นดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเรือง	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเรือง ได้แก่</p> <p>(1) ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเรือง จำนวน 39 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 245 วัน ตั้งไว้ 343,980 บาท</p> <p>(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเรือง ตั้งไว้ 88,231 บาท แยกเป็น</p> <p>(2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน (เด็กอายุ 2-5 ปี) จำนวน 39 คนๆ ละ 1,836 บาท/ปี ตั้งไว้ 71,604 บาท</p> <p>(2.2) ค่าหนังสือเรียน (เด็กอายุ 3-5 ปี) 13 คนๆ ละ 200 บาท/ปี ตั้งไว้ 2,600 บาท</p> <p>(2.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (เด็กอายุ 3-5 ปี) 13 คนๆ 290 บาท/ปี ตั้งไว้ 3,770 บาท</p> <p>(2.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เด็กอายุ 3-5 ปี) 13 คนๆ ละ 325 บาท/ปี ตั้งไว้ 4,225 บาท</p> <p>(2.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เด็กอายุ 3-5 ปี) 13 คนๆ ละ 464 บาท/ปี ตั้งไว้ 6,032 บาท</p>	432,211	ศพด.เรือง	กองการศึกษา	0	0	176,256	255,955	/			นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการที่เหมาะสมวัย	พ.ค.67

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมอญ	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมอญ ได้แก่</p> <p>(1) ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเรื่อง จำนวน 9 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน ตั้งไว้ 79,380 บาท</p> <p>(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเรื่อง ตั้งไว้ 22,919 บาท แยกเป็น</p> <p>(2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน (เด็กอายุ 2-5 ปี) จำนวน 9 คนๆละ 1,836 บาท/ปี ตั้งไว้ 16,524 บาท</p> <p>(2.2) ค่าหนังสือเรียน (เด็กอายุ 3-5</p>	102,299	ศพด.ห้วยมอญ	กองการศึกษา	0	0	55,080	47,219	/			นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการที่เหมาะสมวัย	พ.ค.67



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนเฟื่อง โครงการจ้างครูอัตราจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนเฟื่อง โครงการจ้างครูอัตราจ้าง	81,000	โรงเรียนบ้านดอนเฟื่อง	กองการศึกษา	0	0	81,000	0	/			อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนเฟื่อง โครงการจ้างครูอัตราจ้าง	ธ.ค.67
5	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนเฟื่อง โครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 54 คน อัตรามื้อละ 27 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน	291,600	โรงเรียนบ้านดอนเฟื่อง	กองการศึกษา	0	0	140,670	150,930	/			นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการที่เหมาะสมสมวัย	พ.ค.67
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเรือง โครงการจ้างครูอัตราจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเรือง โครงการจ้างครูอัตราจ้าง	81,000	โรงเรียนบ้านเรือง	กองการศึกษา	0	0	81,000	0	/			อุดหนุนโรงเรียนบ้านเรือง โครงการจ้างครูอัตราจ้าง	ธ.ค.67
7	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเรือง โครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 40 คน อัตรามื้อละ 36 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน	288,000	โรงเรียนบ้านเรือง	กองการศึกษา	0	0	118,800	169,200	/			นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการที่เหมาะสมสมวัย	พ.ค.67

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
8	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยมอญ โครงการจ้างครูอัตราจ้าง	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยมอญ โครงการจ้างครูอัตราจ้าง	81,000	โรงเรียนบ้านห้วยมอญ	กองการศึกษา	0	0	81,000	0	/			อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยมอญ โครงการจ้างครูอัตราจ้าง	ธ.ค.66
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยมอญ โครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 71 คน อัตรามื้อละ 27 บาท ต่อคน จำนวน 200 วัน	383,400	โรงเรียนบ้านห้วยมอญ	กองการศึกษา	0	0	199,800	183,600	/			นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการที่เหมาะสมวัย	พ.ค.67



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

2.2 กลยุทธ์ : -สนับสนุนและส่งเสริมด้านสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ทำเนิการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเวียง โครงการดำเนินงานชุมชน ยั่งยืน เพื่อแก้ไข ปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ ชาติ	เพื่ออุดหนุนสถานี ตำรวจภูธรเวียง โครงการดำเนินงาน ชุมชนยั่งยืน เพื่อ แก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ	30,000	ตำบลเวียง	สภ.เวียง	0	0	0	30,000			/	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเวียง โครงการดำเนินงานชุมชน ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ	ม.ค.67



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง พลสมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิศัยราชนารี	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิศัยราชนารี ในการส่งเสริม รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน	40,000	ตำบลเรือง	สำนักปลัด	0	0	4,308	35,692	/			สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน	ก.ย.67



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการให้บริการและสร้างเครือข่ายปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการและสร้างเครือข่ายปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ได้แก่ ค่าจ้างเหมาตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลเรื่อง จำนวน 5 ราย ระยะเวลา 12 เดือน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ตำบลเรื่อง ผู้ที่เกี่ยวข้องงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าวัสดุการแพทย์ที่จำเป็นและเวชภัณฑ์สำหรับบริการประชาชน อาทิเช่น สำลีและผ้า พันแผล ถุงมือ ออกซิเจน แอลกอฮอล์ หน้ากากต่าง ๆ ชุด เวชภัณฑ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	520,000	ตำบลเรื่อง	สำนักปลัด	14,400	30,000	249,000	44,800	/			ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการและสร้างเครือข่ายปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ได้แก่ ค่าจ้างเหมาตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลเรื่อง จำนวน 5 ราย ระยะเวลา 12 เดือน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตำบลเรื่อง ผู้ที่เกี่ยวข้องงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าวัสดุการแพทย์ที่จำเป็นและเวชภัณฑ์สำหรับบริการประชาชน อาทิเช่น สำลีและผ้า พันแผล ถุงมือ ออกซิเจน แอลกอฮอล์ หน้ากากต่าง ๆ ชุด เวชภัณฑ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	ก.ย.67

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านศรีนาป่าหนุ่มที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านศรีนาป่าหนุ่มที่ 1	20,000	บ้านศรีนาป่าหนุ่มที่ 1	สำนักปลัด	0	0	0	20,000			/	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ก.ย.67
5	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนเพ็องหนุ่มที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนเพ็องหนุ่มที่ 2	20,000	บ้านดอนเพ็องหนุ่มที่ 2	สำนักปลัด	0	0	0	20,000			/	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ก.ย.67
6	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเรือหนุ่มที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเรือหนุ่มที่ 3	20,000	บ้านเรือหนุ่มที่ 3	สำนักปลัด	0	0	0	20,000			/	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ก.ย.67

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านตาแวน หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านตาแวน หมู่ที่ 4	20,000	บ้านตาแวน หมู่ที่ 4	สำนักปลัด	0	0	0	20,000			/	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ก.ย.67
8	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนางาม หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนางาม หมู่ที่ 5	20,000	บ้านนางาม หมู่ที่ 5	สำนักปลัด	0	0	0	20,000			/	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ก.ย.67
9	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6	20,000	บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6	สำนักปลัด	0	0	0	20,000			/	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ก.ย.67



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

- 2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  
2.3 กลยุทธ์ : -ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และความมั่นคง  
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดทำและทบทวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน การดำเนินการของคณะกรรมการชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	ตำบลเรือง	สำนักปลัด	47,000	0	42,990	14,010	/			การจัดเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน การดำเนินการของคณะกรรมการชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	ก.ย.67







บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

3.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 กลยุทธ์ : -อนุรักษ์ พัฒนา สืบสานส่งเสริมและบูรณาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	40,000	ตำบลเรือง	กองการศึกษา	0	0	0	40,000			/	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	เม.ย.67

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	10,000	ตำบลเรือง	กองการศึกษา	0	0	0	10,000			/	ถวายเทียนจำนำพรรษา เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	ก.ค.67
3	โครงการนมัสการพระพุทธรูปดอยปู่ก่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนมัสการพระพุทธรูปดอยปู่ก่า เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	20,000	บ้านนางาม หมู่ที่ 5	กองการศึกษา	0	0	20,000	0	/			นมัสการพระพุทธรูปดอยปู่ก่า เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	ธ.ค.67

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการนมัสการพระพุทธรูปถวายทานสลากจุมปู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนมัสการพระพุทธรูปถวายทานสลากจุมปู เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	20,000	บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6	กองการศึกษา	0	0	20,000	0	/			นมัสการพระพุทธรูปถวายทานสลากจุมปู เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	ธ.ค.67
5	โครงการนมัสการพระพุทธรูปปูจาลอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนมัสการพระพุทธรูปปูจาลอน เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	20,000	บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 7	กองการศึกษา	0	0	20,000	0	/			นมัสการพระพุทธรูปปูจาลอน เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	ธ.ค.66

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โอน เพิ่ม	โอน ลด	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยื่นโครงการ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการบวช ป่าสืบทอดลำน้ำ ห้วยหลวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการบวช ป่าสืบทอดลำน้ำห้วย หลวง เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่า การแสดง ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัด งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องใน การจัดงาน เป็นต้น	40,000	บ้านตา แวน หมู่ที่ 4	กอง การศึกษา	0	0	40,000	0	/			บวชป่าสืบทอดลำน้ำห้วย หลวง เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	มี.ค.67
7	โครงการสร้ง น้ำพระธาตุ ดอยแยงแสง จันทน์นันทบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการสร้ง น้ำพระธาตุดอยแยงแสง จันทน์นันทบุรี เช่น เงิน รางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่า การแสดง ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัด งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องใน การจัดงาน เป็นต้น	10,000	บ้านดอน เพ็ญ หมู่ที่ 2	กอง การศึกษา	0	0	10,000	0	/			สร้งน้ำพระธาตุดอยแยงแสง จันทน์นันทบุรี เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	ธ.ค.66

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
8	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	20,000	ตำบลเรือง	กองการศึกษา	0	0	0	20,000			/	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	ก.พ.67
9	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงบ้านห้วยมอญ หมู่ที่ 8	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง บ้านห้วยมอญ หมู่ที่ 8 เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	20,000	บ้านห้วยมอญ หมู่ที่ 8	กองการศึกษา	0	0	20,000	0	/			จัดสืบสานประเพณีลอยกระทง	พ.ย.66









บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและบริการ

6.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหารและด้านบุคลากร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/ส.อบต. เช่น ค่าบัตรเลือกตั้งพร้อมค่าขนส่ง และวัสดุใช้ในการเลือกตั้ง ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ	10,000	ตำบลเรือง	สำนักปลัด	0	0	0	10,000			/	การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/ส.อบต. เช่น ค่าบัตรเลือกตั้งพร้อมค่าขนส่ง และวัสดุใช้ในการเลือกตั้ง ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ	ก.ย.67
2	โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	10,000	ตำบลเรือง	สำนักปลัด	0	0	2,190	7,810	/			โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	มี.ค.67



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและบริการ

6.2 กลยุทธ์ :- การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการทำงาน	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น	30,000	ตำบลเรือง	สำนักปลัด	0	0	0	30,000			/	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น	ก.ย.67
2	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว ฯลฯ	10,000	ตำบลเรือง	สำนักปลัด	0	0	0	10,000			/	ซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว ฯลฯ	มี.ค.67



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

6.2 กลยุทธ์ :- ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และความมั่นคง ,ส่งเสริมจัดสวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน

(1) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โอน เพิ่ม	โอน ลด	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยดำเนินการ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เงินสมทบ กองทุน ประกันสังคม	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ โดยจ่ายสมทบร้อยละ 5 ของค่าจ้างและค่าครองชีพ ชั่วคราว ที่จ่ายให้พนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 11 อัตรา และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา แยกเป็น - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา - พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด เบา จำนวน 1 อัตรา (พนักงานจ้าง ทั่วไป) - คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา (พนักงานจ้างทั่วไป) - ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา - ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา	100,000	ตำบลเรือง	สำนักปลัด	0	0	45,102	54,898	/			จ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้าง	ก.ย.67

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง โดยประมาณทั้งปี ที่จ่ายให้พนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 11 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา</li> <li>- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา</li> <li>- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา (พนักงานจ้างทั่วไป)</li> <li>- คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา (พนักงานจ้างทั่วไป)</li> <li>- ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา</li> <li>- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา</li> <li>- ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา</li> </ul>	4,536	ตำบลเรือง	สำนักปลัด	0	0	2,329	2,207	/			จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี	ก.ย.67

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท (เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน)	8,273,000	ตำบลเรือง	สำนักปลัด	0	0	4,319,600	3,953,400	/			จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กย.67



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563) เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน	1,987,200	ตำบลเรือง	สำนักปลัด	0	0	960,000	1,027,200	/			จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	ก.ย.67

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อรองรับการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน	84,000	ตำบลเรือง	สำนักปลัด	0	0	41,500	42,500	/			จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ก.ย.67



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ทำเนิการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส บ้านดอนเพือง หมู่ที่ 2 ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	ปริมาณงาน ถังน้ำใสคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 5.00 ม. และเดินท่อน้ำยาวไม่น้อยกว่า 80.00 ม. ค่าพิกัด E 676362 N 2077225	395,000	บ้านดอนเพือง หมู่ที่ 2	กองช่าง	0	0	0	395,000			/	ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส บ้านดอนเพือง หมู่ที่ 2 ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	ก.พ.-ก.ย.67
2	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	ปริมาณงาน วางท่อพีวีซี ยาวรวม 3,526 เมตร	596,200	บ้านเรือง หมู่ที่ 3	กองช่าง	0	0	0	596,200			/	ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	ก.พ.-ก.ย.67

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านจำสอน บ้านตาแวน หมู่ที่ 4 ตำบลเรือ อำเภอน่าน จังหวัดน่าน	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 79.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร แบบมีฝาปิด	230,000	บ้านตาแวน หมู่ที่ 4	กองช่าง	0	0	0	230,000			/	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านจำสอน บ้านตาแวน หมู่ที่ 4 ตำบลเรือ อำเภอน่าน จังหวัดน่าน	ก.พ.-ก.ย.67
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหลวง บ้านตาแวน หมู่ที่ 4 ตำบลเรือ อำเภอน่าน จังหวัดน่าน	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม.	248,400	บ้านตาแวน หมู่ที่ 4	กองช่าง	0	0	0	248,400			/	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหลวง บ้านตาแวน หมู่ที่ 4 ตำบลเรือ อำเภอน่าน จังหวัดน่าน	ก.พ.-ก.ย.67

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดกลาง บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลเรือง อำเภอน่าน จังหวัดน่าน	ปริมาณงาน 1. ก่อสร้างหอถังสูงพร้อมถังเก็บน้ำ 2. ก่อสร้างระบบกรองน้ำ 3. ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส 4. ก่อสร้างโรงควบคุมไฟฟ้า 5. งานเดินท่อน้ำ 6. งานวางระบายน้ำ 7. งานระบบไฟฟ้า 8. งานครุภัณฑ์ 9. งานทดสอบดิน พื กั ด E677698 N2076805	1,900,000	บ้านนางาม หมู่ที่ 5	กองช่าง	0	0	0	1,900,000			/	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดกลาง บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลเรือง อำเภอน่าน จังหวัดน่าน	ก.พ.-ก.ย.67

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. พร้อมถมดินให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร	499,000	บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6	กองช่าง	0	0	0	499,000			/	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	ก.พ.-ก.ย.67

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยื่นดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 7 ตำบลเรือง อำเภอน่าน จังหวัดน่าน	ปริมาณงาน 1. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 82.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จุดเริ่มต้น E 676690 N 2077697 จุดสิ้นสุด E 676724 N 2077627 2. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 108.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จุดเริ่มต้น E676724 N2077627 จุดสิ้นสุด E676713 N 2077581	491,000	บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 7	กองช่าง						/	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 7 ตำบลเรือง อำเภอน่าน จังหวัดน่าน	ก.พ.-ก.ย.67	



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ทำเนิการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
8	โครงการส่งเสริมความสะอาดและปลอดภัยทางถนนเข้าสู่หมู่บ้านห้วยมอญ หมู่ที่ 8 ตำบลเรื่อง อำเภอมือเมืองน่าน จังหวัดน่าน	ปริมาณงานติดตั้งราวเหล็กกั้นตบบริเวณจุดเสี่ยง ความยาวรวม 520 ม.	983,300	ห้วยมอญ หมู่ที่ 8	กองช่าง							/	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมความสะอาดและปลอดภัยทางถนนเข้าสู่หมู่บ้านห้วยมอญ หมู่ที่ 8 ตำบลเรื่อง อำเภอมือเมืองน่าน จังหวัดน่าน	ก.พ.-ก.ย.67

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำประปาภูเขาห้วยตาแวน บ้านศรีนาปาน หมู่ที่ 1	ปริมาณงานเดินท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,501.50 ม.	214,800	บ้านตาแวน หมู่ที่ 4	กองช่าง							/	ก่อสร้างท่อส่งน้ำประปาภูเขาห้วยตาแวน บ้านศรีนาปาน หมู่ที่ 1	ก.พ.-ก.ย.67
2	โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำประปาภูเขาห้วยหลวง บ้านศรีนาปาน หมู่ที่ 1	ปริมาณงานเดินท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,000 ม.	164,000	บ้านตาแวน หมู่ที่ 4	กองช่าง							/	ก่อสร้างท่อส่งน้ำประปาภูเขาห้วยหลวง บ้านศรีนาปาน หมู่ที่ 1	ก.พ.-ก.ย.67